Infrastrukturrundgang

Kunde:	Technoform Glass Insulation GmbH	**Adresse:**	Matthäus-Merian-Straße 6 34253 Lohfelden
Ausführender Haustechniker:	Peter Götl	**Datum:**	2026-10-26
Kalenderwoche:	38	**Wochentag:**	Montag

Batterieraum:	
Kontrolle ob Störungsfrei:	in Ordnung


Infrastrukturraum:	
Sichtprüfung Heizungsanlage:	in Ordnung
Zählerstand Wasseruhr:	2764 m³
Druckmanometer Heizung (schwarz, 1,5 bis 2,0 bar):	1.8 bar
Kompressor 3	
Betriebsdruck:	7.5 bar
Betriebsstunden:	11411 Stunde(n)
Temperatur:	19 °C
Kontrolle Druckluftfilter (Störungsfrei):	in Ordnung
Kompressor 2	
Betriebsdruck:	7.7 bar
Betriebsstunden:	63997 Stunde(n)
Temperatur:	31 °C
Kontrolle Druckluftfilter (Störungsfrei):	in Ordnung
Kompressor 1	
Betriebsdruck:	7.6 bar
Betriebsstunden:	9439 Stunde(n)
Temperatur:	92 °C
Kontrolle Druckluftfilter (Störungsfrei):	in Ordnung
Kältetrockner 1	
Sichtprüfung Betriebszustand (im Grünen Bereich):	in Ordnung
Kältetrockner 2	
Sichtprüfung Betriebszustand (im Grünen Bereich):	in Ordnung
Wasseraufbereitung (Jansen)	
Kontrolle Vorrat Biozid:	in Ordnung
Kontrolle Vorrat Korrosionsschutz:	in Ordnung
Kontrolle Wasseraufbereitung (Störungsfrei):	in Ordnung
Öwamat	
Kontrolle Wasserqualität Öwamat (mit Teststreifen):	in Ordnung
ONI Kühlanlage	
Kontrolle Ordnung und Sauberkeit:	in Ordnung
Druck Heizungspumpe (WR6) PCC71 (min. 2,0 bar):	2.5 bar

Kontrolle Siebkorbfilter 1 (ab 0,5 bar Reinigung):	in Ordnung
Kontrolle Siebkorbfilter 2 (ab 0,5 bar Reinigung):	in Ordnung
Kontrolle Verschmutzung Pumpen (Lüfterräder):	in Ordnung
Kontrolle Schrägsitzfilter:	in Ordnung
Kontrolle Luftfilter Schaltschrank:	in Ordnung
Zählerstand Wasseruhr über Tank:	3239 m³
Kältemschine 1 (Außenbereich/ Display im Infrastrukturraum)	
Kontrolle Kühlamellen:	in Ordnung
Wassertemperatur (Ausgang):	9.3 °C
Betriebsstunden C1:	20842 Stunde(n)
Betriebsstunden C2:	19661 Stunde(n)
Kontrolle Störungsanzeige:	in Ordnung
Kältemschine 2 (Außenbereich)	
Kontrolle Kühllamellen:	in Ordnung
Wassertemperatur (Ausgang):	15.4 °C
Betriebsstunden A1:	20235 Stunde(n)
Betriebsstunden B1/ C1:	20234 Stunde(n)
Kontrolle Störungsanzeige:	in Ordnung
Kältemschine 3 (Außenbereich/ Display im Infrastrukturraum)	
Kontrolle Kühllamellen:	in Ordnung
Wassertemperatur (Ausgang):	10 °C
Betriebsstunden A1:	8368 Stunde(n)
Betriebsstunden B1/ C1:	8406 Stunde(n)
Kontrolle Störungsanzeige:	in Ordnung

Produktionshalle:	
Sichtprüfung Tor 1 (Funktion, Piktogramm):	in Ordnung
WZB	
Sichtprüfung Aktivkohlefilter / Gefahrstoffschränke:	in Ordnung
Regalanlagen	
Sichtprüfung Regalanlagen:	in Ordnung
Haftungskabine	
Temperatur Klimaanlage (Sollzustand 21,0 °C - 25,0 °C):	0 °C
Analysebüro	
Sichtprüfung Stickstoffflasche:	in Ordnung
Füllung Stickstoffflasche:	60 bar
Temperatur Klimaanlage:	23 °C
Messraum	
Temperatur Klimaanlage (Sollzustand 19,0 °C - 24,0 °C):	24 °C
Wareneingangsbüro	
Temperatur Klimaanlage:	0 °C
Allgemein	
Zählerstand Gaszähler S1:	438421 m³
Zählerstand Gaszähler S2:	0 m³
Zählerstand Gaszähler S3:	1503230 m³
Zählerstand Gaszähler S4:	2247594 m³
Zählerstand Gaszähler S5:	1558056 m³
Zählerstand Gaszähler S6:	1619930 m³
Zählerstand Gaszähler S7:	1851753 m³
Zählerstand Gaszähler S8:	0 m³
Sichtprüfung Tor 2 (Funktion, Piktogramm):	in Ordnung
Sichtprüfung Tor 3 (Funktion, Piktogramm):	in Ordnung
Sichtprüfung Tor 4 (Funktion, Piktogramm):	in Ordnung
Sichtprüfung Tor 5 (Funktion, Piktogramm):	in Ordnung
Warenausgangsbüro	
Temperatur Klimaanlage:	0 °C
Allgemein	

Sichtprüfung Tor 6 (Funktion, Piktogramm):	in Ordnung
cos φ Wert Kompensationsanlage (Normalbereich cos φ > 0,90):	0.99 cos φ
Sichtprüfung Filtervlies Kompensationsanlage (Reinigung nur durch eingewiesenes Fachpersonal):	in Ordnung
Zählerstand Hauptverteilung 1:	8941097 kWh
Zählerstand Hauptverteilung 2:	5807139 kWh
Zählerstand Hauptverteilung 3:	1390991kWh
Zählerstand Hauptverteilung 4:	5631885 kWh
Sichtprüfung Elektronische Dachfenstersteuerung/ Lichtschalter:	in Ordnung
Mangelbeschreibung:	
,	

Büro 1. OG:	
Temperatur Serverraum (Sollzustand 18,0 °C - 21,0 °C):	21 °C



Unterschrift des ausführenden Haustechnikers

Peter Götl